Idaho Transportation Department

Road, Monthly Hourly Volume for November 2024

Site names: 00160
County: Bannock
Funct Class: R Principal Arterial - Other
Location: US-30 1.6 Mi. W of Maughan Rd

Seasonal Factor Grp: 6
Daily Factor Grp: 4
Axle Factor Grp: 2
Growth Factor Grp: 6

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Total
01	20	17	23	24	72	89	142	193	282	353	345	404	393	449	518	528	499	489	472	342	244	183	137	69	6,287
02	28	28	22	24	34	58	121	152	223	295	341	414	471	429	456	444	428	406	367	316	267	196	142	88	5,750
04	15	12	11	30	88	162	167	260	304	304	350	349	334	374	356	356	394	425	344	171	121	95	48	26	5,096
05	19	17	22	26	79	126	170	223	275	298	298	298	306	324	332	354	370	391	253	180	108	83	53	34	4,639
06	18	15	16	21	78	130	169	229	283	326	332	303	310	343	355	401	397	412	288	198	173	84	53	31	4,965
07	26	18	16	13	87	127	169	279	275	301	337	351	331	376	379	435	470	437	367	288	180	144	93	37	5,536
08	28	12	18	23	55	115	160	218	279	356	410	391	390	479	463	498	466	489	447	318	251	210	121	76	6,273
09	43	25	19	24	54	86	114	116	203	280	366	432	435	448	444	494	447	420	465	338	257	218	158	81	5,967
10	45	25	21	16	36	40	62	69	172	238	335	335	347	376	386	368	374	361	319	209	171	121	62	24	4,512
11	13	10	15	25	75	119	151	234	246	273	345	381	340	311	354	395	380	393	283	199	134	97	43	41	4,857
12	16	15	25	29	76	139	145	235	242	255	278	264	279	288	324	354	388	343	271	155	120	77	54	34	4,406
13	20	14	19	20	76	140	149	244	305	322	285	307	312	348	308	409	423	386	325	201	150	97	62	29	4,951
14	27	21	14	23	75	124	164	255	301	296	339	339	333	362	369	448	471	417	390	245	179	117	91	45	5,445
15	32	20	18	21	54	94	160	207	313	315	389	383	422	413	456	501	512	456	361	299	250	160	122	87	6,045
16	51	32	20	20	45	46	74	115	201	265	320	351	357	386	395	412	416	380	371	300	300	212	146	116	5,331
17	73	27	19	29	41	44	65	91	157	221	298	353	372	333	367	380	355	309	265	218	138	93	45	20	4,313
18	20	9	12	23	83	120	144	228	225	279	275	264	259	268	270	334	320	347	262	176	113	96	51	33	4,211
19	22	18	18	28	82	127	158	243	258	299	298	283	298	319	291	332	349	360	273	180	103	91	60	16	4,506
20	22	19	16	28	74	119	153	252	282	302	334	305	308	311	325	420	369	399	288	224	151	111	64	31	4,907
21	21	14	19	25	69	121	131	240	296	293	308	287	308	329	348	415	395	417	322	237	146	132	89	49	5,011
22	21	12	20	22	50	69	140	214	339	354	362	356	409	409	410	492	543	496	386	288	244	206	157	76	6,075
23	50	24	22	26	40	39	82	159	204	313	377	376	397	369	353	408	414	323	334	285	227	178	116	62	5,178
24	33	21	18	19	33	32	65	70	130	207	262	327	287	289	317	334	285	276	243	179	124	113	64	38	3,766
25	21	14	15	24	67	132	131	211	258	326	340	331	366	336	366	396	414	400	326	227	128	102	74	32	5,037
26	16	13	19	28	59	117	138	174	226	241	277	292	263	317	307	377	387	359	262	233	187	117	85	51	4,545
27	26	30	25	21	57	106	138	169	240	303	311	387	425	428	459	508	501	444	375	288	250	152	101	52	5,796
28	30	25	19	11	21	28	53	70	103	220	362	407	354	233	175	177	246	273	267	229	171	112	57	39	3,682
29	11	12	5	9	37	42	74	121	195	292	397	432	474	445	487	509	432	443	344	260	219	170	134	74	5,618
30	17	18	23	12	29	33	61	91	179	285	403	453	436	434	485	482	449	462	359	277	257	173	123	79	5,620
Month Total																									148,325

Idaho Transportation Department

E, Monthly Hourly Volume for November 2024

Site names: 00160
County: Bannock
Funct Class: R Principal Arterial - Other
Location: US-30 1.6 Mi. W of Maughan Rd

Seasonal Factor Grp: 6
Daily Factor Grp: 4
Axle Factor Grp: 2
Growth Factor Grp: 6

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Total
01	13	10	14	14	43	57	79	103	138	168	155	204	190	215	296	300	301	286	291	217	149	111	63	34	3,451
02	20	17	14	19	26	38	81	81	115	154	169	190	233	230	227	235	234	241	198	176	132	79	55	35	2,999
04	5	9	4	15	60	105	99	123	152	156	179	161	170	177	162	198	199	200	182	103	71	53	20	16	2,619
05	14	11	17	13	51	87	90	104	138	155	137	145	127	151	172	183	211	180	139	110	55	38	24	14	2,366
06	7	10	9	9	51	88	86	124	144	156	171	145	146	156	169	201	212	194	151	115	86	53	26	18	2,527
07	11	12	8	7	56	93	88	144	136	139	180	172	170	188	194	236	250	223	201	144	94	90	48	25	2,909
08	12	8	6	12	42	77	81	116	137	165	188	197	186	229	248	246	286	275	273	221	155	115	51	30	3,356
09	24	18	12	20	36	68	73	71	93	143	162	231	226	246	238	259	236	229	238	181	129	80	57	28	3,098
10	22	11	9	9	27	24	35	30	83	95	132	138	163	173	189	179	161	168	119	87	77	43	19	9	2,002
11	7	5	9	13	46	72	73	108	131	141	154	174	161	156	169	222	209	184	138	115	83	53	24	20	2,467
12	10	11	14	14	55	94	67	109	112	125	148	131	130	140	148	182	202	171	145	101	66	39	28	21	2,263
13	10	5	9	13	56	91	80	131	145	176	133	167	145	169	142	232	203	182	157	101	82	48	31	11	2,519
14	15	16	10	15	49	89	84	126	150	152	157	176	138	173	194	215	197	197	219	151	105	57	47	31	2,763
15	24	13	9	8	39	59	90	96	150	163	178	190	186	213	222	263	277	293	244	197	144	92	46	34	3,230
16	30	20	11	10	36	25	42	55	88	112	139	176	192	208	225	223	233	200	200	180	134	88	53	28	2,708
17	22	6	6	11	24	19	26	39	66	91	95	136	153	153	179	178	169	144	119	102	59	35	21	9	1,862
18	6	7	7	15	58	75	76	108	115	144	131	129	128	130	113	176	166	180	155	118	62	50	27	19	2,195
19	13	9	15	16	54	87	84	112	124	153	142	140	118	160	165	179	170	199	157	107	58	50	33	10	2,355
20	14	13	9	14	47	77	98	132	137	151	164	143	131	167	148	217	177	200	159	149	94	51	31	14	2,537
21	14	6	10	15	43	84	63	127	147	141	155	125	144	160	173	204	198	214	167	141	93	76	51	38	2,589
22	16	8	10	11	26	41	75	100	171	145	154	165	202	202	207	275	293	287	249	211	167	111	84	46	3,256
23	29	13	13	14	26	24	42	76	99	132	145	178	188	193	204	234	235	178	194	162	114	81	45	24	2,643
24	15	9	11	10	18	14	25	40	68	92	85	119	134	151	153	169	142	136	117	98	52	43	18	15	1,734
25	9	7	8	16	43	69	66	106	135	163	167	165	166	155	198	202	233	214	170	135	73	46	30	14	2,590
26	8	9	9	18	38	72	69	87	108	118	133	140	124	148	164	197	208	191	146	140	108	59	37	32	2,363
27	13	15	16	15	30	70	60	83	115	138	145	184	205	220	246	299	306	262	244	183	144	89	41	32	3,155
28	22	14	9	6	12	14	29	37	45	109	206	234	219	145	94	77	118	113	106	118	85	50	32	20	1,914
29	6	8	4	3	11	25	30	61	85	122	174	210	263	217	256	268	236	233	207	167	126	90	51	27	2,880
30	7	9	15	7	22	24	32	52	97	125	169	205	194	214	273	236	226	225	190	151	107	75	43	32	2,730
Month Total																									76,080

Idaho Transportation Department

W, Monthly Hourly Volume for November 2024

Site names: 00160
County: Bannock
Funct Class: R Principal Arterial - Other
Location: US-30 1.6 Mi. W of Maughan Rd

Seasonal Factor Grp: 6
Daily Factor Grp: 4
Axle Factor Grp: 2
Growth Factor Grp: 6

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Total
01	7	7	9	10	29	32	63	90	144	185	190	200	203	234	222	228	198	203	181	125	95	72	74	35	2,836
02	8	11	8	5	8	20	40	71	108	141	172	224	238	199	229	209	194	165	169	140	135	117	87	53	2,751
04	10	3	7	15	28	57	68	137	152	148	171	188	164	197	194	158	195	225	162	68	50	42	28	10	2,477
05	5	6	5	13	28	39	80	119	137	143	161	153	179	173	160	171	159	211	114	70	53	45	29	20	2,273
06	11	5	7	12	27	42	83	105	139	170	161	158	164	187	186	200	185	218	137	83	87	31	27	13	2,438
07	15	6	8	6	31	34	81	135	139	162	157	179	161	188	185	199	220	214	166	144	86	54	45	12	2,627
08	16	4	12	11	13	38	79	102	142	191	222	194	204	250	215	252	180	214	174	97	96	95	70	46	2,917
09	19	7	7	4	18	18	41	45	110	137	204	201	209	202	206	235	211	191	227	157	128	138	101	53	2,869
10	23	14	12	7	9	16	27	39	89	143	203	197	184	203	197	189	213	193	200	122	94	78	43	15	2,510
11	6	5	6	12	29	47	78	126	115	132	191	207	179	155	185	173	171	209	145	84	51	44	19	21	2,390
12	6	4	11	15	21	45	78	126	130	130	130	133	149	148	176	172	186	172	126	54	54	38	26	13	2,143
13	10	9	10	7	20	49	69	113	160	146	152	140	167	179	166	177	220	204	168	100	68	49	31	18	2,432
14	12	5	4	8	26	35	80	129	151	144	182	163	195	189	175	233	274	220	171	94	74	60	44	14	2,682
15	8	7	9	13	15	35	70	111	163	152	211	193	236	200	234	238	235	163	117	102	106	68	76	53	2,815
16	21	12	9	10	9	21	32	60	113	153	181	175	165	178	170	189	183	180	171	120	166	124	93	88	2,623
17	51	21	13	18	17	25	39	52	91	130	203	217	219	180	188	202	186	165	146	116	79	58	24	11	2,451
18	14	2	5	8	25	45	68	120	110	135	144	135	131	138	157	158	154	167	107	58	51	46	24	14	2,016
19	9	9	3	12	28	40	74	131	134	146	156	143	180	159	126	153	179	161	116	73	45	41	27	6	2,151
20	8	6	7	14	27	42	55	120	145	151	170	162	177	144	177	203	192	199	129	75	57	60	33	17	2,370
21	7	8	9	10	26	37	68	113	149	152	153	162	164	169	175	211	197	203	155	96	53	56	38	11	2,422
22	5	4	10	11	24	28	65	114	168	209	208	191	207	207	203	217	250	209	137	77	77	95	73	30	2,819
23	21	11	9	12	14	15	40	83	105	181	232	198	209	176	149	174	179	145	140	123	113	97	71	38	2,535
24	18	12	7	9	15	18	40	30	62	115	177	208	153	138	164	165	143	140	126	81	72	70	46	23	2,032
25	12	7	7	8	24	63	65	105	123	163	173	166	200	181	168	194	181	186	156	92	55	56	44	18	2,447
26	8	4	10	10	21	45	69	87	118	123	144	152	139	169	143	180	179	168	116	93	79	58	48	19	2,182
27	13	15	9	6	27	36	78	86	125	165	166	203	220	208	213	209	195	182	131	105	106	63	60	20	2,641
28	8	11	10	5	9	14	24	33	58	111	156	173	135	88	81	100	128	160	161	111	86	62	25	19	1,768
29	5	4	1	6	26	17	44	60	110	170	223	222	211	228	231	241	196	210	137	93	93	80	83	47	2,738
30	10	9	8	5	7	9	29	39	82	160	234	248	242	220	212	246	223	237	169	126	150	98	80	47	2,890
Month Total																									72,245

Idaho Transportation Department

E Lane1, Monthly Hourly Volume for November 2024

Site names: 00160
County: Bannock
Funct Class: R Principal Arterial - Other
Location: US-30 1.6 Mi. W of Maughan Rd

Seasonal Factor Grp: 6
Daily Factor Grp: 4
Axle Factor Grp: 2
Growth Factor Grp: 6

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Total
01	8	7	9	8	28	46	62	84	120	141	137	165	157	178	243	236	236	227	228	176	114	97	52	31	2,790
02	14	10	12	13	14	29	62	63	95	130	138	158	184	192	171	187	194	194	159	145	106	60	39	24	2,393
04	3	6	3	4	40	78	82	103	134	132	163	139	147	147	135	158	163	170	141	83	57	39	15	8	2,150
05	11	8	8	7	36	66	71	85	124	131	117	114	112	118	134	142	161	147	118	90	50	29	15	10	1,904
06	4	7	5	5	38	72	66	98	123	129	148	125	123	128	139	157	174	150	129	98	71	42	21	16	2,068
07	8	10	5	3	37	70	69	119	123	118	149	148	146	162	162	193	209	175	165	120	77	73	38	20	2,399
08	9	6	5	9	30	60	68	101	117	144	163	171	148	187	198	193	218	229	210	173	132	92	43	22	2,728
09	17	13	5	12	23	49	59	60	80	125	133	182	185	195	196	203	183	190	201	149	105	68	45	23	2,501
10	14	8	5	5	15	20	26	25	67	81	117	115	139	150	161	142	129	136	100	75	65	38	15	8	1,656
11	7	3	6	5	29	54	64	92	117	117	133	147	137	137	144	190	166	149	110	96	67	43	19	16	2,048
12	9	7	10	6	41	60	51	90	101	107	128	111	112	127	131	121	141	128	120	81	53	29	20	17	1,801
13	7	5	6	4	39	67	61	89	109	124	97	107	98	131	98	167	171	142	132	82	66	41	22	9	1,874
14	12	10	6	11	35	66	66	102	118	133	127	146	121	153	160	173	166	159	172	130	93	49	38	23	2,269
15	21	10	7	7	31	46	66	83	132	147	156	162	152	169	185	213	210	225	192	163	120	74	36	30	2,637
16	19	14	9	8	20	16	30	44	71	98	120	138	166	158	188	163	185	161	164	141	109	75	43	21	2,161
17	20	6	4	10	16	14	19	32	60	79	83	112	125	130	149	145	140	112	102	84	53	31	17	6	1,549
18	5	5	3	11	40	57	52	92	94	115	110	106	109	115	100	151	137	152	133	100	52	41	23	14	1,817
19	11	9	4	7	13	44	53	83	101	139	129	124	106	138	134	146	137	165	134	88	51	39	23	9	1,887
20	12	9	7	10	32	54	78	103	116	122	137	117	112	144	128	173	151	166	129	120	77	42	24	10	2,073
21	13	5	4	10	29	61	46	111	124	122	126	93	122	135	145	170	165	179	141	119	73	58	48	31	2,130
22	10	6	9	5	19	27	61	76	142	127	131	145	169	158	180	218	234	223	187	168	133	89	68	40	2,625
23	20	9	10	8	15	18	36	64	89	104	118	147	164	158	166	182	182	148	162	133	98	64	38	10	2,143
24	6	6	3	4	9	8	19	32	59	86	76	88	114	126	126	138	114	105	91	85	41	38	15	15	1,404
25	6	5	4	9	27	56	49	87	120	133	139	139	141	129	158	176	191	172	142	105	58	39	24	10	2,119
26	8	8	6	11	23	55	59	78	106	116	119	106	94	120	139	158	159	157	120	120	82	46	34	20	1,944
27	10	3	6	4	11	39	38	68	93	114	119	148	160	188	196	225	239	215	199	149	119	74	36	26	2,479
28	16	10	8	4	9	8	24	32	40	97	163	181	172	118	80	65	99	92	91	96	72	42	27	17	1,563
29	5	7	2	3	10	21	23	54	73	107	148	176	210	183	213	225	201	189	170	142	104	78	46	23	2,413
30	6	7	9	3	14	20	28	44	82	108	149	176	165	178	221	198	193	193	145	120	88	57	41	29	2,274
Month Total																									61,799

Idaho Transportation Department

E Lane2, Monthly Hourly Volume for November 2024

Site names: 00160
County: Bannock
Funct Class: R Principal Arterial - Other
Location: US-30 1.6 Mi. W of Maughan Rd

Seasonal Factor Grp: 6
Daily Factor Grp: 4
Axle Factor Grp: 2
Growth Factor Grp: 6

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Total
01	5	3	5	6	15	11	17	19	18	27	18	39	33	37	53	64	65	59	63	41	35	14	11	3	661
02	6	7	2	6	12	9	19	18	20	24	31	32	49	38	56	48	40	47	39	31	26	19	16	11	606
04	2	3	1	11	20	27	17	20	18	24	16	22	23	30	27	40	36	30	41	20	14	14	5	8	469
05	3	3	9	6	15	21	19	19	14	24	20	31	15	33	38	41	50	33	21	20	5	9	9	4	462
06	3	3	4	4	13	16	20	26	21	27	23	20	23	28	30	44	38	44	22	17	15	11	5	2	459
07	3	2	3	4	19	23	19	25	13	21	31	24	24	26	32	43	41	48	36	24	17	17	10	5	510
08	3	2	1	3	12	17	13	15	20	21	25	26	38	42	50	53	68	46	63	48	23	23	8	8	628
09	7	5	7	8	13	19	14	11	13	18	29	49	41	51	42	56	53	39	37	32	24	12	12	5	597
10	8	3	4	4	12	4	9	5	16	14	15	23	24	23	28	37	32	32	19	12	12	5	4	1	346
11	0	2	3	8	17	18	9	16	14	24	21	27	24	19	25	32	43	35	28	19	16	10	5	4	419
12	1	4	4	8	14	34	16	19	11	18	20	20	18	13	17	61	61	43	25	20	13	10	8	4	462
13	3	0	3	9	17	24	19	42	36	52	36	60	47	38	44	65	32	40	25	19	16	7	9	2	645
14	3	6	4	4	14	23	18	24	32	19	30	30	17	20	34	42	31	38	47	21	12	8	9	8	494
15	3	3	2	1	8	13	24	13	18	16	22	28	34	44	37	50	67	68	52	34	24	18	10	4	593
16	11	6	2	2	16	9	12	11	17	14	19	38	26	50	37	60	48	39	36	39	25	13	10	7	547
17	2	0	2	1	8	5	7	7	6	12	12	24	28	23	30	33	29	32	17	18	6	4	4	3	313
18	1	2	4	4	18	18	24	16	21	29	21	23	19	15	13	25	29	28	22	18	10	9	4	5	378
19	2	0	11	9	41	43	31	29	23	14	13	16	12	22	31	33	33	34	23	19	7	11	10	1	468
20	2	4	2	4	15	23	20	29	21	29	27	26	19	23	20	44	26	34	30	29	17	9	7	4	464
21	1	1	6	5	14	23	17	16	23	19	29	32	22	25	28	34	33	35	26	22	20	18	3	7	459
22	6	2	1	6	7	14	14	24	29	18	23	20	33	44	27	57	59	64	62	43	34	22	16	6	631
23	9	4	3	6	11	6	6	12	10	28	27	31	24	35	38	52	53	30	32	29	16	17	7	14	500
24	9	3	8	6	9	6	6	8	9	6	9	31	20	25	27	31	28	31	26	13	11	5	3	0	330
25	3	2	4	7	16	13	17	19	15	30	28	26	25	26	40	26	42	42	28	30	15	7	6	4	471
26	0	1	3	7	15	17	10	9	2	2	14	34	30	28	25	39	49	34	26	20	26	13	3	12	419
27	3	12	10	11	19	31	22	15	22	24	26	36	45	32	50	74	67	47	45	34	25	15	5	6	676
28	6	4	1	2	3	6	5	5	5	12	43	53	47	27	14	12	19	21	15	22	13	8	5	3	351
29	1	1	2	0	1	4	7	7	12	15	26	34	53	34	43	43	35	44	37	25	22	12	5	4	467
30	1	2	6	4	8	4	4	8	15	17	20	29	29	36	52	38	33	32	45	31	19	18	2	3	456
Month Total																									14,281

Idaho Transportation Department

W Lane2, Monthly Hourly Volume for November 2024

Site names: 00160
County: Bannock
Funct Class: R Principal Arterial - Other
Location: US-30 1.6 Mi. W of Maughan Rd

Seasonal Factor Grp: 6
Daily Factor Grp: 4
Axle Factor Grp: 2
Growth Factor Grp: 6

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Total
01	2	1	3	3	7	9	14	19	15	37	38	45	42	52	36	55	40	44	31	21	14	12	21	23	584
02	2	7	3	0	2	6	6	12	16	18	26	48	75	46	50	54	42	31	39	27	27	34	30	15	616
04	1	0	1	4	7	11	8	24	22	20	35	25	21	37	36	30	35	43	46	12	10	7	7	0	442
05	3	4	2	8	6	10	23	24	22	26	22	28	33	25	37	28	31	47	20	14	8	12	6	4	443
06	1	1	2	2	9	8	21	19	23	26	28	20	16	21	30	40	37	54	29	13	15	4	5	3	427
07	4	2	3	3	9	7	12	16	20	19	23	29	29	32	31	39	47	45	33	25	16	11	11	4	470
08	1	0	7	2	3	9	23	19	19	26	42	36	31	57	44	44	45	40	30	13	13	18	22	12	556
09	5	2	1	3	5	4	11	4	22	19	42	40	39	40	36	50	56	48	57	42	30	42	21	16	635
10	9	3	5	2	2	7	8	5	15	30	46	42	39	44	37	40	40	35	45	20	20	21	6	3	524
11	1	3	1	5	6	7	12	27	18	23	34	45	34	21	36	31	33	48	28	15	9	8	5	6	456
12	2	1	3	4	6	8	25	34	20	22	23	24	19	25	49	38	54	24	23	10	9	7	6	1	437
13	2	2	2	3	5	11	13	16	21	20	19	24	20	27	22	42	45	55	41	16	12	7	6	6	437
14	2	2	2	4	8	6	18	26	16	25	35	26	34	38	29	50	74	52	33	13	12	12	16	4	537
15	2	4	2	4	3	6	11	15	19	22	41	43	48	47	50	57	64	30	18	17	25	14	17	14	573
16	9	4	1	4	1	3	5	4	13	26	25	32	25	27	34	47	39	49	42	24	42	31	21	25	533
17	12	5	3	7	3	4	8	13	15	27	45	52	46	45	46	44	34	32	20	27	18	11	5	5	527
18	2	1	1	2	8	8	16	25	18	26	32	19	14	19	29	37	26	28	20	12	9	10	5	2	369
19	3	5	1	10	6	5	15	19	33	28	20	23	46	23	26	28	26	41	27	10	7	6	6	1	415
20	2	1	5	6	4	4	9	17	19	27	30	25	34	25	34	36	44	48	19	15	9	13	5	4	435
21	2	3	5	5	4	8	15	20	21	20	29	22	23	41	46	59	40	47	32	20	8	17	11	3	501
22	1	0	3	2	5	4	15	19	26	42	47	34	31	41	38	49	53	47	23	15	12	21	24	11	563
23	7	6	5	0	2	2	8	16	19	39	44	38	37	33	25	35	33	35	33	23	21	25	11	9	506
24	4	5	4	3	3	5	9	4	12	17	38	39	27	17	33	29	30	36	26	21	16	17	8	9	412
25	5	2	4	0	5	15	13	21	16	30	24	21	44	39	36	32	34	48	30	16	12	15	9	5	476
26	2	0	4	4	4	4	22	14	18	16	31	57	43	47	33	33	35	35	18	19	16	13	16	6	490
27	1	13	9	5	17	10	26	14	23	27	35	36	43	41	51	52	35	32	23	33	27	12	12	4	581
28	5	4	1	1	6	3	6	1	6	18	31	30	23	14	10	25	24	38	41	25	15	14	4	8	353
29	1	2	0	2	7	2	11	1	14	33	45	32	35	54	52	49	49	55	23	23	19	19	19	9	556
30	1	4	2	2	0	0	4	2	14	28	53	46	50	45	61	70	45	59	30	28	51	28	22	10	655
Month Total																									14,509

Idaho Transportation Department

W Lane1, Monthly Hourly Volume for November 2024

Site names: 00160
County: Bannock
Funct Class: R Principal Arterial - Other
Location: US-30 1.6 Mi. W of Maughan Rd

Seasonal Factor Grp: 6
Daily Factor Grp: 4
Axle Factor Grp: 2
Growth Factor Grp: 6

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Total
01	5	6	6	7	22	23	49	71	129	148	152	155	161	182	186	173	158	159	150	104	81	60	53	12	2,252
02	6	4	5	5	6	14	34	59	92	123	146	176	163	153	179	155	152	134	130	113	108	83	57	38	2,135
04	9	3	6	11	21	46	60	113	130	128	136	163	143	160	158	128	160	182	116	56	40	35	21	10	2,035
05	2	2	3	5	22	29	57	95	115	117	139	125	146	148	123	143	128	164	94	56	45	33	23	16	1,830
06	10	4	5	10	18	34	62	86	116	144	133	138	148	166	156	160	148	164	108	70	72	27	22	10	2,011
07	11	4	5	3	22	27	69	119	119	143	134	150	132	156	154	160	173	169	133	119	70	43	34	8	2,157
08	15	4	5	9	10	29	56	83	123	165	180	158	173	193	171	208	135	174	144	84	83	77	48	34	2,361
09	14	5	6	1	13	14	30	41	88	118	162	161	170	162	170	185	155	143	170	115	98	96	80	37	2,234
10	14	11	7	5	7	9	19	34	74	113	157	155	145	159	160	149	173	158	155	102	74	57	37	12	1,986
11	5	2	5	7	23	40	66	99	97	109	157	162	145	134	149	142	138	161	117	69	42	36	14	15	1,934
12	4	3	8	11	15	37	53	92	110	108	107	109	130	123	127	134	132	148	103	44	45	31	20	12	1,706
13	8	7	8	4	15	38	56	97	139	126	133	116	147	152	144	135	175	149	127	84	56	42	25	12	1,995
14	10	3	2	4	18	29	62	103	135	119	147	137	161	151	146	183	200	168	138	81	62	48	28	10	2,145
15	6	3	7	9	12	29	59	96	144	130	170	150	188	153	184	181	171	133	99	85	81	54	59	39	2,242
16	12	8	8	6	8	18	27	56	100	127	156	143	140	151	136	142	144	131	129	96	124	93	72	63	2,090
17	39	16	10	11	14	21	31	39	76	103	158	165	173	135	142	158	152	133	126	89	61	47	19	6	1,924
18	12	1	4	6	17	37	52	95	92	109	112	116	117	119	128	121	128	139	87	46	42	36	19	12	1,647
19	6	4	2	2	22	35	59	112	101	118	136	120	134	136	100	125	153	120	89	63	38	35	21	5	1,736
20	6	5	2	8	23	38	46	103	126	124	140	137	143	119	143	167	148	151	110	60	48	47	28	13	1,935
21	5	5	4	5	22	29	53	93	128	132	124	140	141	128	129	152	157	156	123	76	45	39	27	8	1,921
22	4	4	7	9	19	24	50	95	142	167	161	157	176	166	165	168	197	162	114	62	65	74	49	19	2,256
23	14	5	4	12	12	13	32	67	86	142	188	160	172	143	124	139	146	110	107	100	92	72	60	29	2,029
24	14	7	3	6	12	13	31	26	50	98	139	169	126	121	131	136	113	104	100	60	56	53	38	14	1,620
25	7	5	3	8	19	48	52	84	107	133	149	145	156	142	132	162	147	138	126	76	43	41	35	13	1,971
26	6	4	6	6	17	41	47	73	100	107	113	95	96	122	110	147	144	133	98	74	63	45	32	13	1,692
27	12	2	0	1	10	26	52	72	102	138	131	167	177	167	162	157	160	150	108	72	79	51	48	16	2,060
28	3	7	9	4	3	11	18	32	52	93	125	143	112	74	71	75	104	122	120	86	71	48	21	11	1,415
29	4	2	1	4	19	15	33	59	96	137	178	190	176	174	179	192	147	155	114	70	74	61	64	38	2,182
30	9	5	6	3	7	9	25	37	68	132	181	202	192	175	151	176	178	178	139	98	99	70	58	37	2,235
Month Total																									57,736